



कालिका गाउँपालिका, रसुवा जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	२,५६९									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	२,५६९	२४६०	१०९	१०९			लाभग्राही, कालिका गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	२४६०	२४६०	०	१०९			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	२४६०	२३१९	१४१		२५०	लाभग्राही र कालिका गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	२४६०	२३२१	१३९		२४८	लाभग्राही, कालिका गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	२४६०	२३१९	१४१		२५०	GMALI, Building-DLPIU			
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	२३१९	२१३१	१८८		४३८	लाभग्राही र कालिका गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	२३१९	२१४५	१७४		४२४	लाभग्राही, कालिका गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			

	भुक्तानी संख्या	२३१९	२१३१	१८८			४३८	GMALI, Building- DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या	३३									
	पहिलो किस्ता	३३	११	२२							
	दोश्रो किस्ता	११	०	११							
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु											
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फछर्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	१८७	६८	११९			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	४९					
प्रबलिकरण संख्या	१९					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	बस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	१२	Kadam ghaari,Dhakaldanda,Chitrapani,PRAN GSEY,GHATTE PAKHA,Tallo rusepani,UPALLO RUPSEPANI,Gumchet,Palep,Grang,Ramche,Thade घरधुरी संख्या सोहि क्रममा १२,-,-२,-,२४,-,-			MOST HOUSES ALREADY MOVED, 2 FURTHER HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION, monitoring, drainage, bioengineering, retaining structures and sealing of cracks are recommended for the remaining settlement areas.,Drainage, sealing of cracks and bioengineering recommended. Change crop types.,Monitoring, surface water drainage, bioengineering and check dams recommended.,MOST OF THE SETTLEMENT ALREADY RELOCATED, 3 HOUSEHOLDS REMAIN AND ALL REQUIRE RELOCATION. Hazards pre-existed the 2015 earthquake, monitoring and work is required to stabilise the area so that it does not affect adjacent locations.,2 HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION,Monitoring, drainage, bioengineering and
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	५				
सानुपर्ने बस्ति	७				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागि २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					

२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					construction of river training and retaining structures are recommended.,Monitoring, drainage, bioengineering and construction of retaining walls are recommended.,ALL 15 HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION, Large rock block to be made safe, bio engineering & simple structures required,RELOCATION OF WHOLE VILLAGE TO SAFER AREA RECOMMENDED,RELOCATION OF WHOLE VILLAGE TO SAFER AREA RECOMMENDED,RELOCATION OF WHOLE VILLAGE TO SAFER AREA RECOMMENDED
---	--	--	--	--	---

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान – वडा\टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ	१					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

<p>कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lack of materials in local level - Masons from another districts
--

<p>उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No timely availability of materials - High rate construction materials - No proper quality
<p>सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supply doesnot meet the demand

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - Trisuli and Battar of Nuwakot Jibjibe of KalikasthanR M ,Rasuwa, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
● ढुंगा	घन मि.	५१,६१२	yes	8750			
● गिट्टी	घन मि.	६,५०३	no	9000	200		
● बालुवा	घन मि.	७,०८८	no	16000	200		
● काठ	क्यु फिट	१७१,३३३					
● सिमेन्ट (PPC)	बोरा		no	900	50		
● सिमेन्ट (OPC)	बोरा	६१,९७५		1000	50		
● रड	किलो ग्राम	६८७,६३१	no	91			
● जस्ता पाता	बन्डल	६,९७४					
● इट्टा	गोटा	१,२४०,४७०					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत:

CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		5	2	3				
सव-इन्जिनियर		5	3	2				
अ.सव-इन्जिनियर		5	5					
डकर्मी	समग्रमा							
	७-दिने तालिम							
	५०-दिने तालिम							

सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु

<p>समस्या / चुनौतिहरु</p> <ul style="list-style-type: none">● - Delay in grievances handling- Difficulty in land provision for landless <p>यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका<10%% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।</p> <ul style="list-style-type: none">● - Land ownership certificate (landless issue) <p>यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएकाNone_of_them % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।</p> <ul style="list-style-type: none">● - Delay in Reconstruction- Delay in tranche disbursement for the beneficiaries who already constructed the houses- Delay in addressing greivence along with chainging rules and policies- Land provisions for landless <p>बैंकिग प्रणाली सम्बन्धमा</p> <ul style="list-style-type: none">● Banks claims they donot have money and hold the money for one week to one month <p>समाधानका उपायहरु</p> <ul style="list-style-type: none">● Reconstruction unit must be formed which will look effectively to the individual palikaProvide land to the landless peopleIncrease the number of technical persons workig in reconstructionAddress the grievence list as soon as possible



श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम: कविता देवकोटा

पद: इन्जिनियर

सम्पर्क: ९८५११५३२१४

पेश गर्ने

नाम: मोहन कुमार श्रेष्ठ

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८५१२३२०९६

स्वीकृत गर्ने:

नाम: सिताकुमारी पौडेल अधिकारी

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: ९८५१२१०४०५